MAGHREB STEEL	**Plan de Consignation & Déconsignation**	Date : 05/2026 Code : Version : 01 Page 1 sur 1

N° Plan : CONS-TEST-PDF-001	Entité : Maintenance Mécanique	Zone / ligne : TSSC
Chargé d'exploitation : ..... Visa :	Equipement / installation : TSSC-RF8-SECE-CHRE – CHARIOT D'ENTRÉE	
Intervention prévue : Remplacement motoréducteur chariot entrée RF8 – maintenance préventive annuelle		

Plan de Consignation							Exécution du Plan de Consignation					
							Consignation				Déconsignation	
Etapes	Equipement / Organe à Consigner	Energie / Energie Résiduelle	Repère et localisation du point de Cadenassage	Action (Ouvrir / fermer / purger...)	Dispositif de cadenassage	Point et Valeur VAE / Try-Out	Début le : à	N° cadenas	Consigné par Nom & Visa	Vérifié par Nom & Visa	Fin le : à	Déconsigné par Nom & Visa
1	Alimentation moteur 380V –	Electrique	Armoire AREL –	Ouvert / Verrouillé	Disjoncteur Q1	DIS-Q1-RF8						
2	Circuit hydraulique – vérin	Hydraulique	Centrale hydraulique	Fermé / Verrouillé	Vanne hydraulique	VAN-H12						
3	Circuit pneumatique – freinage	Pneumatique	Réseau air – colonne	Fermé / Purgé	Vanne pneumatique	VAN-P05						
4	Energie potentielle – chariot en	Mecanique	Sous chariot –	Positionné	Cale de sécurité	CAL-M01						
5	Charge suspendue – outil de	Gravitationnelle										
6												
7												
8												

Plan Rédigé le :		Plan Approuvé le :		Plan Testé le :	
Noms	**Visa**	**Noms**	**Visa**	**Noms**	**Visa**